

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภกร มูลสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายโสภณ สุวรรณรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๖. นางภควัฒรัตน์ มณีสร้อย	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นางจินตนา ไชยเดช	(แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นายอำเภอ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายจักริน พิชาลี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นางสาวนันทินต์ ม่านตา	(แทน) เกษตรจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายณัฐวุฒิ รัตนมณี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายอำนาจ ขุนภูมิ	(แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายสุวิทย์ เศรษฐ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายมาวิน ศรีแก้ว	(แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นางสาวฐิติวรดา จำวงศ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายธนพรรธน์ สุขด้วง	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๙. นายประเสริฐ ศรีล้อม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๐. นายสมภพ สุนันทนาม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๑. นางสุภาพร วงศ์สมศรี	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ

๒๒. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายขจรเดช ภูระวรรณ์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๔. นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอพะนัง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นางสมัย ขนาราชภูรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๖. นางพิสมัย ธารเลิศ	ผู้แทนคณะทำงานพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๗. นางจิตาภา สุนทรธนากุล	รองประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	กรรมการ
๒๘. นางเกษิณ ลำมะยศ	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย	กรรมการ
๒๙. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๐. นางศิริวัฒนา ปทุมชัย	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๓๑. นางพัชรียา พลับแก้ว	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๒. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบุลย์	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๓. นายธวัชชัย ศรีทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๓๔. นางรณิดา เหลืองจิตติสกุล	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นายชาญชัย คงทัน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นายกล้าณรงค์ คนรู้	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีนามะเพ็ง อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ

๖. นายภาคภูมิ ปุ้มมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๗. นายวิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๘. นายเชิด สิงห์คำป้อม ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๙. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ประธาน อสม.จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๐. นายวาปี เณระสุระ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาสังคม ด้านสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล	ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
๒. นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี	นายช่างชลประทานอาวุโส/โครงการส่งน้ำฯ ห้วยโมง
๓. นายกิตติพงศ์ สีคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
๔. นายสุระชัย วิชาชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
๕. นายวินัย สุทธิประภา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
๖. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๗. นายตรีวุธ พรหมมนตรี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)
๘. นายเอกราช งามคำ	นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๙. นางสาวกาญจนา ผิวม่วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๑๐. นายปริภักดิ์ ปูวัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๑๑. นายสมปราชญ์ ราชโยธา	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
๑๒. นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์ฤทธิ์	นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
๑๓. นายพัฒนาการ โลกธาตุ	ผอ.ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๑๔. นายธรรมบุญ ภาครูป	ผู้จัดการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.๕ จังหวัดเลย
๑๕. นางสาวฐานิตร์ชด์ เจริญศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. นายสมเด็จ จ่าปี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
๑๗. นายณัฐพงศ์ ต้นตระกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
๑๘. นายชัยวัฒน์ ภูริวุฒิ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
๑๙. นางสาวสิรินาถ รักษาภักดิ์	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
๒๐. นางจิตตนาถ ดั่งนา	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
๒๑. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด
๒๒. นายนิคม ศรมณี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเลย
๒๓. นายกิตติชัย คะอังกู	หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินาเยน - น้ำโสม

- ๒๔. ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ๒๕. นายจักรกฤษณ์ ส่ำสงวน เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
- ๒๖. นายศุภประวัติ รัตนติสร้อย (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
- ๒๗. นายไพโรจน์ แก้วลา เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
- ๒๘. นางสาวศศิมา สุขนาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
- ๒๙. นางสาวอรุณี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
- ๓๐. นางสาวกล่อมศรี สิทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
- ๓๑. นายต่อศักดิ์ นคะจัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
- ๓๒. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
- ๓๓. นางสาวรุ่งระวี ดอนพันช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
- ๓๔. นายณัฐวุฒิ ศรีฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
- ๓๕. นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๓๖. นายอัจฉริยะ พันแฮด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๓๗. นางสาวกานต์พิชชา.แหลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๓๘. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๓๙. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๔๐. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๔๑. นางสาวนุชนภา นาฤทธิณี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๔๒. นางสาวจุฑามาศ อริยสินิท เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ดิถฎการกิจ จึงมอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี เป็นประธานในการดำเนินการประชุมไปก่อน และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้จัดส่ง รายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ว ๕๖๕๘ และ ว ๕๖๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ <http://www.osmnortheast-no.moi.go.th/new/> รายงานการประชุม ก.บ.ก. เพื่อทราบและตรวจสอบแล้ว และไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข จึงขอให้รับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็น

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

ประธาน

๓.๑ การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นางนภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒๘,๑๖๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๙ โครงการ ๒๗ กิจกรรม โดยแยกเป็น

งบดำเนินงาน จำนวน ๔๒,๒๗๒,๓๐๐ บาท

งบลงทุน จำนวน ๓๘๐,๘๙๑,๒๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ก่อนนี้แล้ว จำนวน ๑๗ กิจกรรม

ยังไม่ก่อนนี้ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม หลัก พัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)

กิจกรรมย่อย พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้ น้ำ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยรับผิดชอบดำเนินงาน คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเมื่อคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เบื้องต้นได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายรวม PO ภาพรวมร้อยละ ๘๗.๙๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๘.๑๒

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายก้านรงค์ คนรู้
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หนองบัวลำภู

งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้ น้ำ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้มีการประกาศ e-bidding ครั้งแรกและครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ปรับรูปแบบในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ประกาศ e-bidding มีผู้รับจ้างมายื่นจำนวน ๑ ราย โดยมีผู้รับจ้างยื่นเอกสาร จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ได้มีการตกลงว่าจ้างไปแล้วจำนวนวงเงิน ๖.๗๙ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และจะดำเนินการลง PO ในระบบต่อไป

ประธาน
(นายธวัชชัย ศรีทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่มีการดำเนินงานยังไม่ครบร้อยละเก้าสิบ และติดปัญหาในการดำเนินงานขอให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

๑. จังหวัดหนองคาย

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๖,๑๘๙,๗๙๖ บาท สิ้นเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๗๐,๒๐๔.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗,๙๐๒,๑๐๙.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๑ และคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓๘,๔๗๒,๒๙๐.๖๐ บาท

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. งบลงทุน จำนวน ๑ กิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย ทล.๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอนการเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ที่ กม.๕+๐๐๐ CL อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๕.๓๔๐ กม. มีแนวทางหลวงหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนกลุ่มจังหวัด ฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๗๐,๒๐๔ บาท

- ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน ๔๔,๘๒๙,๗๙๖.๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖,๗๒๔,๔๖๙.๔๐ บาท (เบิกค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕%)

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓๘,๑๐๕,๓๒๗ บาท

- ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ (แจ้งขอเงินไว้ เบิกเหลือในปีแล้ว)

๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๗,๖๔๐ บาท คงเหลือ ๑๘๒,๓๖๐ บาท ทั้งนี้ มีแผนจะดำเนินการในส่วนที่คงเหลือเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชาญชัย คงทัน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย

๒. จังหวัดเลย

จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๘๑๒,๗๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๙๒๘,๗๔๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๒) คงเหลือ ๔๖,๒๔๒,๘๓๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐%) แยกเป็น

งบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม งบฯ ๔๔,๔๒๐,๖๐๐ บาท

- ก่อหนี้+PO จำนวน ๔๒,๗๗๙,๔๒๕.๑๕ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๔๑๖,๙๑๔ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๕)

- คงเหลือ จำนวน ๓๖,๓๖๒,๕๑๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๖)

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)

๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนบ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.๗๕+๕๒๒ - ๗๖+๙๒๒ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณ ๒๔,๔๒๐,๖๐๐ บาท (แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)) อยู่ระหว่างปรับพื้นที่และขุดวางบ่อพักรางระบายน้ำ ความก้าวหน้า ร้อยละ ๗.๑๒

๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๑๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านใหม่ - นาดัง ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - ๓+๔๐๐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แขวงทางหลวงเลขที่ ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางและวางระบายน้ำข้างทาง ความก้าวหน้า ร้อยละ ๒๖.๘๗

งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม งบฯ ๑๑,๙๙๒,๑๔๖ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๗๓๕,๒๑๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐)

- คงเหลือ จำนวน ๔,๒๕๖,๙๓๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route)

๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์ GSTC งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๑๐,๗๕๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๘๙,๒๕๐ บาท

๑.๒ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) งบประมาณ ๔,๙๙๒,๑๔๖ บาท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอำเภอทุกอำเภอ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๘๒๐,๔๖๕ บาท คงเหลือ ๑๗๑,๖๘๑ บาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

๑.๓ กิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ และท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสวายดี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) เบิกจ่าย ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๙๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายจรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

๓. จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๓๓๐,๕๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น
งบดำเนินงาน จำนวน ๑๒,๓๙๖,๕๐๐ บาท
งบลงทุน จำนวน ๗๕,๙๓๔,๐๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๗๖๖,๑๒๙.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๓ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๒,๓๙๖,๕๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน กิจกรรม หลัก พัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route) กิจกรรม ย่อย พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้ น้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่าง ลง PO ในระบบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๔. จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๘,๗๙๖,๕๐๐ บาท
งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๙๖,๕๐๐ บาท
งบลงทุน จำนวน ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
การใช้จ่ายงบประมาณรวม PO จำนวน ๑๐๖,๔๑๔,๖๔๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ คงเหลืองบดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๙๖,๕๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน

(นายรัชชัย ศรีทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นางนภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

๔.๑ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ

- รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ (จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี) จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม

- รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ) จำนวน ๔ โครงการ ๙ กิจกรรม

โดยมีคณะทำงานร่วมเดินทางออกตรวจติดตาม ซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายรัชชัย ศรีทอง) คลังจังหวัดอุดรธานี กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ ๗ สำนักงบประมาณ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมเดินทางไปด้วย และขอขอบคุณหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูลในการตรวจติดตาม

จากการตรวจทั้ง ๑๔ กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) เป็นกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการออกตรวจติดตามแผนฯ คือ ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า ติดปัญหาฝนตกต่อเนื่อง พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชน การรื้อย้าย/เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค การจัดระเบียบการจราจรในระหว่างการก่อสร้างพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอในช่วงเวลาก่อสร้าง จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ขุดวางท่อแล้วเจอปัญหาท่อน้ำประปาแตกรั่ว (โครงการ/กิจกรรม ที่ออกตรวจติดตามส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างถนน)

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งข้อเสนอให้กับหน่วยดำเนินงานแจ้งประธานผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และงวดงาน และในเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับข้อเสนอกลุ่มจังหวัดฯ ได้มีแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน ได้จัดส่งให้กับหน่วยดำเนินการไปดำเนินการเพื่อพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

นายรัชชัย ศรีทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

การตรวจติดตาม ที่พบปัญหา คือ ผู้รับจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าเดียวกัน ปัญหาที่ตามมา คือ ดำเนินการไม่ทัน บางบริษัทรับดำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม ทำให้การดำเนินงานเสร็จล่าช้า และการเข้าพื้นที่ล่าช้าซึ่งจะเหมือนกันเกือบทุกจังหวัด

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานยางพารา คงเหลือที่ยังก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จจำนวน ๓ หลัง ซึ่งกำลังเร่งก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๔.๒ การจัดตั้งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

นางนภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

คณะกรรมการ ก.บ.ก. มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่กลุ่มจังหวัดฯ เสนอ

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ได้จัดตั้งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน
ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๔.๓ แนวทางปฏิบัติ กรณีการโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

นางนภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ มีหนังสือ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๖/
๖๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติ
กรณีการโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกบนที่ดิน มิใช่
ที่ราชพัสดุ จำนวน ๕ หลัง มูลค่าอาคาร ๔๙,๘๑๑,๕๒๐ บาท จากจังหวัดบึงกาฬ
โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเครื่องจักร และอุปกรณ์
ติดตั้งกับตัวอาคาร จำนวน ๓๔ รายการ มูลค่า ๑๑๕,๙๕๙,๐๐๐ บาท
และได้ส่งคืนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อให้ชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬเช่าเพื่อดำเนินกิจการโรงงานแปรรูป
ยางพารา

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้บันทึกทรัพย์สินทรัพย์เป็นของกลุ่มจังหวัดฯ
แต่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์ข้างต้นให้กับกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ดำเนินการจัดให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ เช่าตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
จึงขอให้กลุ่มจังหวัดฯ จัดทำรายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะโอนให้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬทราบ เมื่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
ได้รับเอกสารรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมธนารักษ์ เพื่อสร้าง
ทรัพย์สินทรัพย์ โดยกรมฯ จะกรอกรหัสสินทรัพย์ ที่สร้างเพื่อรองรับการโอน

ลงในแบบฟอร์มฯ และส่งกลับไปให้สำนักงานฯ เพื่อกลุ่มจังหวัดฯ จะได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ และเลขที่สิทธิ์ฯ ของผู้โอนและผู้รับโอนให้กรมบัญชีกลาง

สำหรับประเด็นในเรื่องนี้ จะได้นำเสนอในวาระเพื่อพิจารณา โดยจังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกจากเดิมที่ได้มีการโอนสิทธิ์ฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แต่จะขอเปลี่ยนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากได้รับหนังสือจากธนาภิรักษ์พื้นที่บึงกาฬแล้ว กลุ่มจังหวัดรวมมติที่ประชุม คณะกรรมการ ก.บ.ก. ในวันนี้ เพื่อดำเนินการโอนสิทธิ์ฯ ในระบบ ว่ามติที่ประชุมให้โอนสิทธิ์ฯ ให้กับธนาภิรักษ์พื้นที่บึงกาฬ

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการประสานไปยังกรมบัญชีกลาง เรื่องกลุ่มจังหวัดฯ จะดำเนินการโอนสิทธิ์ฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑ อาทิตย์ กรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะต้องมีการนับค่าเสื่อมราคา ซึ่งค่าเสื่อมราคาจะนับข้ามปีงบประมาณไม่ได้ กรมบัญชีกลางแนะนำให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ จะได้ดำเนินการและจัดส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลางต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

สืบเนื่องจากการประชุมฯ คณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๒ ส่วน โดยได้มอบหมายให้กลุ่มจังหวัดฯ ดำเนินการพิจารณากลับกรอง ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ซึ่งได้มีการมอบหมายเจ้าภาพรับผิดชอบแต่ละด้าน และได้จัดประชุมพิจารณากลับกรองและจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย

- ส่วนที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่

จำนวน ๔ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๗๙,๖๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น Y ๑ จำนวน ๘,๐๖๓,๗๐๐ บาท และ Y ๒ จำนวน ๗๑,๕๔๖,๓๐๐ บาท

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง

จำนวน ๕ โครงการ ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๖๗๘,๑๗๘,๔๐๐ บาท แยกเป็น Y ๑ จำนวน ๒๘๙,๑๘๕,๕๐๐ บาท และ Y ๒ จำนวน ๓๘๘,๙๙๒,๙๐๐ บาท

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม

จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น Y ๒ จำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔,๔๓๐,๒๐๐ บาท แยกเป็น Y ๒ จำนวน ๑๔,๔๓๐,๒๐๐ บาท

รวม ๑๑ โครงการ ๔๖ กิจกรรม งบประมาณ ๗๔๔,๔๓๘,๖๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๗๙,๗๓๘,๖๐๐ บาท

- ส่วนที่ ๒ งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่

จำนวน ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๙,๘๖๙,๗๐๐ บาท

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง

จำนวน ๒ โครงการ ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ ๓๕๔,๘๙๔,๐๐๐ บาท

รวม ๕ โครงการ ๓๑ กิจกรรม งบประมาณ ๕๓๔,๕๐๓,๗๐๐ บาท

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดจัดส่งข้อมูลพื้นฐานให้กลับจังหวัดฯ พร้อมรายละเอียด ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อกลุ่มจังหวัดฯ จะได้จัดทำรูปเล่ม และจัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามมายัง กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้

ประธาน

ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด จัดส่งเอกสาร รายละเอียด ข้อมูล ให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ หรือถ้าหากภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ยังไม่จัดส่งมา ให้ตัดออกได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๕.๒ การโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑

นางนภาพร แก้วลี

การโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

๕.๒.๑ จังหวัดบึงกาฬ แจ้างกลุ่มจังหวัดฯ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

หน่วยรับโอนสินทรัพย์ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต

(ยางพารา) กิจกรรมย่อย การเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางพารา) ตามมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑

มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

จังหวัดบึงกาฬขอเปลี่ยนหน่วย จากเดิม องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เปลี่ยนเป็นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน	(ผู้รับโอน)
๑	โครงการก่อสร้างไฟฟ้ากำลังจ่าย ๖ โรงงาน	๒,๐๗๐,๓๖๔.๔๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
๒	โรงงานน้ำยางข้น	๗,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
๓	โรงงานอัดก้อนยางพารา	๑๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
๔	โรงงานหมอนยางพารา	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
๕	โรงงานที่นอนยางพารา	๗,๔๙๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
๖	โรงงานสกิม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน	(ผู้รับโอน)
๗	ครุภัณฑ์โรงงานน้ำยางชั้น จำนวน ๗ รายการ	๓๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
	๗.๑ เครื่องปั้นน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๒ ชุดรับน้ำยางสดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๓ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำ ยางสดและน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๔ ถังเก็บน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์ ความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๕ ระบบน้ำล้างหัวปั่นน้ำยางชั้น พร้อมอุปกรณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๖ ระบบชุดปั๊มดูดน้ำยางและลำเลียงน้ำ ยางจากหัวปั๊มสู่ถังจัดเก็บ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๗.๗ เครื่องชั่งขนาด ๘๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์	๑,๖๐๔,๐๐๐.๐๐		
๘	ครุภัณฑ์โรงงานอัดก้อนยางพารา จำนวน ๓ รายการ	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ
	๘.๑ เครื่องอัดก้อนยางขนาด ๓,๐๐๐ T	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๘.๒ เครื่องตรวจโลหะ	๙๒๐,๐๐๐.๐๐		
	๘.๓ ชุดอุปกรณ์สายพานลำเลียงยางแผ่น เข้าเครื่องอัด ๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	๗๒,๘๖๒,๓๖๔.๔๐		

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

๕.๒.๒ จังหวัดหนองคาย แจกกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องโอนสินทรัพย์
ที่เกิดจากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน	(ผู้รับโอน)
๑	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้า และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมงานก่อสร้างสถานที่ตรวจสินค้าแห่งใหม่ ด่านศุลกากรหนองคาย (วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๒,๙๙๙,๙๙๙.๐๐	ด่านศุลกากร หนองคาย	ด่านศุลกากร หนองคาย
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒,๙๙๙,๙๙๙.๐๐		

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน	(ผู้รับโอน)
๑	โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ออก ห้องน้ำ โรงจอดรถ บูธเจ้าหน้าที่พร้อมระบบ วงเงิน งบประมาณ (วงเงินงบประมาณ ๑๘,๔๖๖,๕๐๐ บาท)	๑๕,๓๐๘,๖๐๔.๐๘	ด้านศุลกากร หนองคาย	ด้านศุลกากร หนองคาย
	- อาคารพิธีการขาเข้า - ขาออก จำนวน ๒ หลัง	๑๒,๕๒๘,๐๑๖.๘๘		
	- โรงจอดรถ ๒๔ ช่อง	๑,๐๗๓,๑๗๗.๑๐		
	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐		
	- ทางเท้าและคั่นหินคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบบูธ	๗๓,๘๕๐.๐๐		
	- เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ๑๒ ชุด	๔๔๔,๐๐๐.๐๐		
	- พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ๑๒ ชุด	๑๓,๕๖๐.๐๐		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๕,๓๐๘,๖๐๔.๐๘		

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

นายรัชชัย ศรีทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้ตรวจโครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา)
งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ดำเนินการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ครบทั้ง
๕ จังหวัด ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมย่อย

๑. โครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (ก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) งบประมาณ ๑๙๓,๙๔๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

๒. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา งบประมาณ ๑๘,๘๘๒,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

๓. โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตซีลี้อยจากไม้ยางพารา
งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ๑) จังหวัดบึงกาฬ โดย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ๒) จังหวัดหนองคาย โดย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ๓) จังหวัดเลย โดยสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

๔. โครงการหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนวัตกรรมและแปรรูปยางพารา งบประมาณ ๘,๖๑๔,๒๖๐ บาท หน่วยดำเนินการ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร งบประมาณ ๑๖,๘๑๗,๐๔๐ บาท หน่วยดำเนินการ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

๖. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ๓,๒๗๕,๑๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้เข้าตรวจและลงพื้นที่ดำเนินงาน โดยมีข้อตรวจพบ คือ

๑. การก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถใช้งานได้จึงยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการยืนยันข้อมูลว่าการก่อสร้างโรงงานยางพาราอีก ๓ โรง จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้แนะนำให้จัดทำแผนบริหารจัดการ และแผนการดำเนินงาน และโรงงานยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.) ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นของเอกชน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ก็ยังไม่มี ที่ประชุมได้ตอบข้อสงสัยของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ เรื่องงบประมาณในส่วนนี้ว่า การยางแห่งประเทศไทยจะจัดสรรงบประมาณลงมา จำนวน ๖๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้

๒. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกจังหวัด เนื่องจากติดปัญหาในการดำเนินงาน

๓. การจัดซื้อเครื่องผลิตซีลี้อย่างพาราฯ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์


๔. การก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการเข้าไปใช้งานเร็วๆ นี้


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จะมีการรายงานผลอย่างเป็นทางการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทราบอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัจฉริยะ พันแฮด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ