

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗**  
**วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี**



**ผู้มาประชุม**

๑. นายณรงค์ พลละเอียด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายภาณุ แยมศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายเทวัญ สรรค์นิกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๕. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๖. นายสุขพล อินตาพรหม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายเจษฎา ตงศิริ	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๕	กรรมการ
๘. นายสืบสกุล หงส์ศิริวรรณ	แทนปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
๙. นายสนธยา ยาสงคราม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๐. นางสาวศรุดา นรสิงห์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๑. ว่าที่ พ.ต. สุเนตร ทองดี	พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๒. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางพรพรรณ สุวรรณรินทร์	แทนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๕. นายประเทศ แยมยินดี	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๖. นายมนตรี หมวกไสว	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายอภิวัชร สีสัตตรัตน์กุล	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๘. นายสมภพ สุนันทนาม	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	กรรมการ
๑๙. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี	กรรมการ
๒๐. นางพรพรรณ ชลประทาน	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	กรรมการ
๒๑. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิสัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายธนาคุณย์ บุตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ

๒๔. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๖. ด.ต.เจนศักดิ์ สารแสน	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๗. นางพัชริยา พลั้วแก้ว	แทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๘. นางสาวอลิตรา รัตตะมณี	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๙. นายไชยรงค์ พิทักษ์สุทธิ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายมงคล อดทน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายธนดร เบ็ญจจินดา	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายเอกชัย รัตนโสภะ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๕. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๐. นางสาววารุณี พูลศิลป์ ผู้ประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการ	ติตราชการ
๑๑. นายธีระพันธ์ ทองทุม ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอนอนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๑๒. นางสาววรรค บัญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๓. นายฉลาด สอดทัย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๔. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๕. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติตราชการ



ที่ได้รับเงินงบประมาณในปีปัจจุบันและเงินงบประมาณปีก่อนๆ ให้รับดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งกระทรวงการคลังจะใช้มาตรการใหม่ที่สำคัญ คือ จะนำข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๗ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หากก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินทั้งเงินที่ขอเกินไว้เบิกเหลือปีและเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรร ได้จำนวนน้อยจะทำให้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรน้อยลงด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**  
ประธาน

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖**

ตามที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ [www.osmnortheast.n๑.moi.go.th](http://www.osmnortheast.n๑.moi.go.th) หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๒ **ข้อความเดิม** “๘. โครงการพัฒนาด้านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” **แก้ไขเป็น** “๘. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ”

มติที่ประชุม

แก้ไขรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง เพื่อทราบ**

**๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๓.๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๕.๐๐๐ ล้านบาท) ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ (รวมโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย) ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๓๐๑.๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕ ของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ (๑ กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยโสมง จ.บึงกาฬ

กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกกวาง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ บาท

นายจรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

เนื่องจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา เพราะผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามสัญญา และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ สอบราคาและลงนามในสัญญาแล้ววงเงิน ๖๒๙,๐๐๐ บาท คงเหลือจากการก่อหนี้ ๑๑๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมได้ดำเนินการไว้บ้างแล้ว แต่ไม่แก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขจึงบอกเลิกสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในธันวาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

**๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

กลุ่มจังหวัดฯ ได้บริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๖,๓๖๓,๐๐๐ บาท (รวมงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดำเนินโครงการ ๘ โครงการ แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	งบลงทุน	๒๕๗.๘๖	๑๐๔.๐๕	๔๐.๓๕
	งบประจำ	๕๘.๕๑	๕๔.๔๘	๙๓.๑๑
<b>รวม</b>		<b>๓๑๖.๓๗</b>	<b>๑๕๘.๕๓</b>	<b>๕๐.๑๑ (เฉลี่ย)</b>

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

รวบรวม: กรมบัญชีกลาง

เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๑.๕๘ ล้านบาท

เลขานุการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๙๐๑,๙๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๕๔,๕๙๗,๓๖๙ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๕,๓๐๔,๕๓๑ บาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๔ โครงการเบิกจ่ายแล้ว ๑๗,๓๕๗,๙๕๗ บาท คงเหลือ ๓๗,๒๓๙,๔๑๒ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

/ ๑. โครงการพัฒนา...

นายเจษฎา ตงศิริ  
แทน ผอ.สำนักชลประทานที่ ๕

### ๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๒) บ้านห้วยใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑.๒) ก่อสร้างแก้มลิงหนองเป่ง พร้อมอาคารประกอบบ้านนาวังคำ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑.๓) ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งยั้ง ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๗๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗

เลขานุการ

๑.๔) ขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑๐,๐๓๘,๓๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว และได้แจ้งเร่งรัดกับผู้รับจ้างเพื่อให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

### ๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ

๒.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองสาธารณะ บ้านบ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี แจ้งว่าผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน ธันวาคม ๒๕๕๖

### ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

นายไชยรงค์ วงษาพรหม  
ผอ.สำนักงานท่องเที่ยว  
และกีฬาจังหวัดอุดรธานี

๓.๑) แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมจัดซื้อรถรางไว้บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการล่าช้ามีค่าปรับ ๒๓ วัน และผู้รับจ้างส่งงานวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ

### ๔. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

งบประมาณ ๕,๓๖๓,๖๐๐ บาท ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

/ - กิจกรรมแสดงสินค้า...

- กิจกรรมแสดงสินค้า (road show) งบประมาณ ๔,๓๖๓,๖๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ครั้ง จังหวัดอุดรธานี ๑ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่ประชุม

นายไชยรงค์ พิทักษ์สฤทธิ  
หน.สนจ.เลย

รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๕๙,๓๑๖,๓๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๑๘๓,๗๐๐ บาท ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๙๒๒,๔๒๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๓๙๓,๘๘๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

**๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดฯ**

๑.๑) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนวังสำราญ – วังสะพุง กม. ๑๐๐ + ๒๔๘ – กม. ๑๐๓ + ๑๐๐ จ.เลย ระยะทาง ๒.๘๕๒ กม. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีก้อนหินในพื้นที่ ดำเนินการจำนวนมากต้องขนย้ายออก ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ๗๐% สิ้นสุดสัญญา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเวลา

**๒. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๐%** สิ้นสุดสัญญา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากทับซ้อนกับพื้นที่ดำเนินการของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากฟังก์ชั่น ประกอบกับมีฝนตกหนัก

ที่ประชุม

นายเอกชัย รัตนโสภา  
แทน หน.สนจ.หนองบัวลำภู

รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๘๗๗,๖๐๐ บาท ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๕๙,๗๑๒,๖๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๑๖๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๕,๘๙๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๘๘๓,๑๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

## ๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๑.๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบาง วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๑๔,๘๑๘,๑๐๐ บาท ดำเนินการแบ่งสัญญา เป็น ๖ งวดงาน สิ้นสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลองพุทธชยันตีหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ(เฟสแรก)

### ที่ประชุม

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
หน. กลุ่มงานยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัด  
สนจ.หนองคาย

### รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรร งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๔๘,๓๗๓,๗๔๒ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๑๑,๖๒๖,๒๕๘ บาท ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๙๗๙,๗๓๙ บาท คงเหลือ ๒๐,๓๙๔,๐๐๓ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

## ๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ

๑.๑) ก่อสร้างแก้มลิงหนองตอพร้อมอาคารประกอบบ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๙.๕๑๗%

๑.๒) ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๖๙%

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗.๘๒% ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายทางจังหวัดได้นำไปดำเนินการ ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

๓. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๕% คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ๖๐,๐๐๐ บาท

### ที่ประชุม

### รับทราบ



นายจำรัส นาแฉล้ม  
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรร  
งบประมาณ ๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ก่อหนี้  
ผูกพันทั้งสิ้น ๖๘,๔๓๘,๔๗๒ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๒,๐๖๑,๕๒๘  
บาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๘๐๗,๗๗๑  
บาท คงเหลือ ๓๓,๖๓๐,๗๐๑ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่  
ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

**๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ**

๑.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำแหล่งน้ำหนองนกไข่ บ้านอุค้ำ  
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  
๒๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๑.๒) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำแหล่งน้ำหนองจันทร์  
บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ การดำเนินการ  
ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำอยู่ในหนองน้ำ  
ปริมาณมากจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ๓๐% คาดว่า  
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

**๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัด**

๒.๑) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนสี่แยกบึงกาฬ – คอสะพาน  
ห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.๑๓๖ + ๗๐๐ - กม.๑๓๘ + ๐๒๕ ระยะทาง  
๑.๓๒๕ กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔%  
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  
ก่อนสิ้นสัญญาเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดล่าช้ามากทุกปี ขอให้จังหวัด  
ภายในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดดำเนินงานโครงการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส  
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ได้มากที่สุด และให้กลุ่มจังหวัดติดตาม  
โดยใกล้ชิด

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด

เลขานุการ

**๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินเหลือจ่ายตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

จากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  
๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ  
กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐,๙๒๕,๑๑๗ บาท  
ณ ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่

เบิกจ่าย ๒๐,๗๖๐,๑๑๗ บาท รายละเอียดขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบรายงาน  
ที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

**๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน**

เลขานุการ

๑) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข่าและประชาสัมพันธ์  
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๑๔,๘๘๙ บาท ดังนี้

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข่า งบประมาณ ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้  
ดำเนินการแล้ว ๕๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

- จัดงานส่งเสริมการตลาด (Event Market) งบประมาณ  
๑,๖๕๔,๘๘๙ บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี  
ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินงาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ดำเนินการแล้ว ๓๐% จะ  
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายเอกชัย รัตนโสภา

แทน หน.สนจ.หนองบัวลำภู

๒) กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมและ  
ประชาสัมพันธ์หนองบัวลำภูมีตราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัดหลง งบประมาณ  
๑๖๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นายไชยรงค์ พิทักษ์สุฤกษ์ดี

หน.สนจ.เลย

๓) กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและ  
แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ดำเนินการ  
แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**๒. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด**

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด

สนจ.หนองคาย

๑) กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่าให้เป็น  
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

**๓. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด**

นายจำรัส นาแฉล้ม

แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

๑) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสาย  
บ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

๒) กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวหน้าตักถ้าพระ อ.บึงโขงหลง  
จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๒,๐๖๑,๕๒๘ บาท ดำเนินการแล้ว ๘๐% สัญญาสิ้นสุด  
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ทันสัญญา

ประธาน

ขอให้จังหวัดที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัด  
ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือภายในสัญญา

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของประธาน

เลขานุการ

**๓.๔ แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
๓. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ (Brand Identity) และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ( OTOP )

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
๕. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนอุตสาหกรรม และการค้า จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๗. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน
๘. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
๑๐. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด

\*\* ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท \*\*  
รายละเอียดแยกรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบประมาณ (บาท)
จังหวัดอุดรธานี	๗๖,๗๖๐,๐๐๐
จังหวัดเลย	๕๑,๕๐๐,๐๐๐
จังหวัดหนองบัวลำภู	๕๙,๙๐๐,๐๐๐
จังหวัดหนองคาย	๖๔,๓๑๐,๐๐๐
จังหวัดบึงกาฬ	๗๒,๕๓๐,๐๐๐
งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐</b>

**หมายเหตุ :** รายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามเอกสารงบประมาณตามกรอบที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบ

/ โดยมติที่ประชุม...

โดยมติที่ประชุมรับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ให้ซ้ำกับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  
รอง ผวจ.หนองคาย

กลุ่มจังหวัดฯ ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดมาดำเนินการร่วมกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและจะมีเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมได้

นายเทวัญ สรรค์นิก  
รอง ผวจ.บึงกาฬ

การจัดแสดงสินค้า (Road show) ไม่ควรจัดภายในกลุ่มจังหวัด และเสนอเส้นทางการจัดแสดงสินค้า (Road show) ท่าลี่ - ชัยบุรี - หลวงพระบาง เพื่อเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ

ประธาน

ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้เพื่อบูรณาการร่วมกัน และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบกับการบูรณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เห็นควรมอบหมายให้ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประสานจังหวัดและส่วนราชการทั้ง ๕ จังหวัด เพื่อบูรณาการกำหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อนกันและเกิดประโยชน์สูงสุด

**๓.๕ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

เลขานุการ

มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ รวมทั้งเร่งรัดก่อนนี้ผู้กผันรายจ่ายงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน		เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑	๑๕	๑๕	๒๒	๒๒
๒	๒๐	๓๕	๒๔	๔๖
๓	๓๕	๗๐	๒๔	๗๐
๔	๑๒	๘๒	๒๕	๙๕

ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๓๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ ๑๒๒.๘๒ ล้านบาท และรายจ่ายงบลงทุน ๒๐๗.๑๘ ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มียอดการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำเป็นเงิน ๗๖,๕๒๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของรายจ่ายงบประมาณ และเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของงบประมาณทั้งหมด

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง พิจารณา**

**๔.๑ การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

นายจรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยโงง จ.บึงกาฬ กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกกวาง อ.นุ่งคล้า จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ววงเงิน ๖๒๙,๐๐๐ บาท คงเหลือจากการก่อหนี้ ๑๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลางพัฒนา หมู่ ๑๓ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (โครงการใน y๒) เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. เมื่อเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ทันที ทั้งนี้ จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี โดยการกันแบบไม่มีหนี้ จำนวน ๑๑๙,๐๐๐ บาท ไว้แล้ว

เลขานุการ

ขอตรวจสอบงบประมาณในระบบเพื่อความชัดเจน หากมีการกันแบบไม่มีหนี้ไว้แล้ว จังหวัดต้องขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางก่อน

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการอนุมัติโครงการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท และมอบฝ่ายเลขานุการศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงบประมาณต้องได้รับแจ้งอนุมัติก่อนจึงจะลงนามในสัญญาได้

นายจรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

**๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

จังหวัดบึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

**๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อ  
รองรับประชาคมอาเซียน** โดยเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม  
งบประมาณ ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

**เดิม**

๑.๑) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรม  
ที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย ๕ แห่ง งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ในส่วนของ  
จังหวัดบึงกาฬ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดอาฮง อ.เมือง จ.บึงกาฬ งบประมาณ  
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
จ.บึงกาฬ (ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดกลาง ก่อสร้างห้องน้ำ  
ก่อสร้างบ้านศูนย์รวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรม) งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท

**ขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็น**

๑.๑) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรม  
ที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย ๕ แห่ง ในส่วนจังหวัดบึงกาฬ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกถ้ำพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  
โดยปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกถ้ำพระ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
ผิวทาง AC สาย บก.๔๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ  
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร. งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดอาฮงได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม  
แผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าดำเนินการแล้ว และเพื่อ  
ปรับปรุงทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกถ้ำพระในส่วนที่เหลือให้เข้าถึงบริเวณน้ำตก  
ถ้ำพระได้สะดวกยิ่งขึ้น

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
จ.บึงกาฬ (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูสิงห์) งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐  
บาท เนื่องจากในบริเวณวัดกลางไม่มีพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

**๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน** โดยขอ  
เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ **เดิม** กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ CS  
๐๒๐๑ ตอนห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.๑๓๘+๓๕๐ - กม.  
๑๔๐+๕๐๐ ระยะทาง ๒.๑๕๐ กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
**ขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็น** กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ CS  
๐๒๐๑ ตอนห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.๑๓๘+๕๐๐ - กม.๑๔๐+๑๖๖  
ระยะทาง ๑.๖๖๖ กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการ  
ปรับปรุงช่วงกิโลเมตรในการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบกับได้งบประมาณอุดหนุน  
ดำเนินการส่วนหนึ่ง

เลขานุการ

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี  
ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม พื้นที่  
ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมาย โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหรือการนำ  
โครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีมาดำเนินการแทนโครงการเดิม

ข้อ ๓ เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในการเสนอขอความเห็นชอบ  
จาก ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก.ให้ความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๔ คือ ให้  
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๔ วรรคสอง “ในกรณีที่เป็นกรณีโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือ  
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านและต่ำกว่าสิบล้านบาท  
ตามลำดับ กรณีจังหวัดบึงกาฬที่ขอเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดอาฮง  
เป็นแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกถ้าพระ ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง  
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น  
โครงการที่กลุ่มจังหวัดไม่ได้ระบุพื้นที่กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันและกำหนดพื้นที่  
กิจกรรมตามความเหมาะสม เมื่อได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณโครงการที่ผ่าน  
ความเห็นชอบ จาก อ.ก.น.จ. แล้ว

ดังนั้น เห็นควรให้ความเห็นชอบและไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง  
กิจกรรมตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหม่ สำหรับการ  
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว  
เชื่อมโยงอาเซียน เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑  
และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการ ขอทำความตกลง  
กับสำนักงบประมาณ กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณบลงทุนค่า  
ก่อสร้างเกิน ๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของจังหวัดบึงกาฬ โดยโครงการพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนให้จังหวัดบึงกาฬส่งแบบ ปร.๔,ปร.๕  
ให้กลุ่มจังหวัด เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และให้หาตัวผู้รับจ้างไว้  
ล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไข เมื่อได้รับแจ้งเห็นชอบสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

/ นายเอกชัย...

นายเอกชัย รัตนโสภา  
แทน หน.สนจ.หนองบัวลำภู  
ถนนลาดยาง

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด **โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การ  
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน** โดยเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมซ่อมแซม  
จากเดิม ๒ แห่ง งบประมาณ ๓๓.๙๐๐ ล้านบาท เป็น ๔ แห่ง งบประมาณ  
๓๓.๙๐๐ ล้านบาท เท่าเดิม เนื่องจากที่กำหนดไว้เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ  
จากกรมทางหลวงชนบทเข้าดำเนินการแล้ว ดังนี้

**เดิม**

- ๑) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นภ. ๔๐๔๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ –  
บ้านขาดอนเข็มสาย นภ. ๔๐๔๔ ต.นามะเฟือง บ้านหัวนา อ.เมือง  
จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๙.๙๙๐ ล้านบาท
- ๒) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นภ. ๔๐๔๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๓ –  
บ้านหัน นภ. ๔๐๔๓ ต.นามะเฟือง – บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  
งบประมาณ ๒๔.๐๐๐ ล้านบาท

**ขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็น**

- ๑) สาย นภ. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๓ – บ้านค้อ อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง ๑.๘๐๐ กม. งบประมาณ ๙.๙๐๐ ล้านบาท เพื่อเข้า  
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ, แหล่งโบราณคดีกุดคอเมย-  
กุดขวางสร้อย อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นเส้นทางลัดเชื่อมจังหวัด  
ขอนแก่น
- ๒) สาย นภ. ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ – บ้านท่าลี่ อ.นาแก  
จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง ๒.๔๐๐ กม. งบประมาณ ๙.๙๐๐ ล้านบาท เพื่อเข้า  
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำผาโขง, แหล่งโบราณคดีถ้ำผาธารธรรมสถิตย์ ต.ดงมะไฟ  
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และอ่างเก็บน้ำโคกนกสรีการ ต.บุญทัน อ.สุวรรณ  
คูหา จ.หนองบัวลำภู และเป็นเส้นทางลัดเชื่อม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
- ๓) สาย นภ. ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ – บ้านหนองบัวคำแสน  
อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง ๒.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๙.๙๐๐ ล้านบาท  
เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวผาสายยอดซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ จ.หนองบัวลำภู และ  
จ.เลย เขตหมู่บ้านผาสุก ต.หนองกรังแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู และเป็น  
เส้นทางลัดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว อ.ผาขาว จังหวัดเลย
- ๔) สาย นภ. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ – บ้านกุดกระสือ อ.เมือง,  
นาแก ระยะทาง ๑.๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔.๒๐๐ ล้านบาท เพื่อเข้าแหล่ง  
ท่องเที่ยวถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และเป็น  
เส้นทางลัดเชื่อม อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ได้ส่งแบบ ปร.๔, ปร.๕ ให้กลุ่มจังหวัด  
เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการขอทำความตกลง กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลง  
รายการงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างเงิน ๑๐ ล้านบาท



ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการ

กระทรวงมหาดไทยได้ทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุน การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ตั้งของ ROC ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบการ ดำเนินงานของ ROC เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้กำหนดกรอบในการ ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้ง ROC ร่วมกับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อร่วมกัน พิจารณาเสนอหัวข้อวิจัยและ TOR โดยกลุ่มจังหวัดแจ้งหัวข้อวิจัยและ TOR ให้ กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ

รอง ผวจ.หนองคาย

คณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ ROC ดำเนินการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการ เพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการหรือการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่สำหรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ซึ่งหัวข้อวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นที่ตั้งของ ROC กลุ่มจังหวัดและจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดร่วมพิจารณากำหนดหัวข้อการวิจัย พร้อมทำ TOR ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามกรอบ การดำเนินงานของROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท

ประธาน

เห็นควรจัดประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณากำหนดหัวข้อการวิจัย และTOR

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ประธานเสนอและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

๕.๒ ขอสันับสนุนงบประมาณใช้เงินเหลือจ่ายกลุ่มจังหวัด

นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จ.หนองบัวลำภู

ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดหนองบัวลำภูขอเสนอโครงการสร้างเขื่อนขนาดเล็กบริเวณแหล่งน้ำที่มาจาก บ้านห้วยทรายภูและบ้านคำปลาหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ประธาน

กรณีขอใช้เงินเหลือจ่ายขอได้ เป็นหน้าที่ของจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดลำดับ ความสำคัญผ่านที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณที่ประชุม ก.บ.ก. ตามลำดับ

ที่ประชุม

รับทราบ

/ ๕.๓ การเปลี่ยนแปลง...

**๕.๓ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)**

นายชาญยุทธ วันดี  
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  
เลขานุการ

พาณิชย์จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์อยากเข้าร่วมเป็น  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ก. นั้น เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่า  
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดจะ  
เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
มายังสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้แทนหัวหน้า  
ส่วนราชการประจำจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน ที่ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ  
ผู้แทนภาคประชาสังคม มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

ประธาน

ให้จังหวัดทบทวนคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและ  
ภาคประชาสังคมที่ครบวาระในตำแหน่งแล้ว เสนอชื่อเข้ามาให้กลุ่มจังหวัด  
ปรับปรุงคำสั่ง ก.บ.ก. ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทบทวนคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม  
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ส่งให้กลุ่มจังหวัด

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....วิทยา เดชประเสริฐ.....ผู้จัดรายการประชุม  
(นายวิทยา เดชประเสริฐ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ....ลดาวัลย์ โภคานิตย์.....ผู้ตรวจรายการประชุม  
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ