

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๑. นายชยาวุธ จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์ ศิริเวช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๓. นายบัญญัติ ศรีอุทัย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายจำรัส นาแฉล้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๖. นายรักสกุล สุริโย	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา	พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวฉวีวรรณ พรหมพุกธา	(แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นางสาวไพรวลัย ปัชชามาตร	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณิ วงศ์สง่า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายเมธี อุ่นช่วง	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายอำนาจ กลมกลิ้ง	(แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางสุรัตดา นิลหมื่นไวย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นางพิสมัย นามแดง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายวิโรจน์ พิภก	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นายมนตรี หมวกใส	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๙. นายสมภพ สุนันทา	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ

๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. จสอ.ฉลอง ภูวิลัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๓. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๔. นายวรพจน์ สุขสำราญ	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๕. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๖. นายมงคล สุมาลี	นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๗. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๒๘. นางเกษร บุคตา	ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๙. นายสุรียัน เหล่าสุอาจ	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๐. นายสิทธิชัย จินดาหลวง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ตู่แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๗. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๘. นางสาววรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ

๙. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๐. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๑. นายฉลาด สอดซ้าย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๒. นางพิสมัย รัตน์วิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๓. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ติดราชการ
๑๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโนรี ตะลา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๒. นายสมชาติ แจงกลาง	(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
๓. นายทินกร แสงอาวุธ	นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานอุดรธานี
๔. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น	นวค.ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๕. นายจรัส วงษ์ธรรม	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๖. นายวีระภัทร ขาวสำอางค์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๗. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๘. นางสาวเกศิณี คุ่มบั้งคล้าย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๙. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๐. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๑. นางสาวชาคริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๒. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่อง **รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙**

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔(อค)/ว ๒๖๑๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่ลงบน เว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง **สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวัดอุดรธานี

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน-กุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ที่เหลือเป็นงบลงทุนซึ่งก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลดำเนินงานพบว่า ปัจจุบัน ผลดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ โดยแบ่งเป็น การก่อสร้างหอดูนก และ ทางเดินธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้ตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเทคานคอนกรีตของคานคอดิน

นายโนรี ตะลา
(แทน) ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
(อุดรธานี)

เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำงาน การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน เป็นผู้รับ
จ้างรายใหม่ ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการไปแล้ว ๖๐% โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี

๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ดิน แหล่งน้ำ) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านห้วยใหญ่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานีงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาฯ ๔.๘๔๓๙ ล้านบาท)

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันผลการดำเนินงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

นายทินกร แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

ขณะนี้การดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ประธาน

การดำเนินงานโครงการล่าช้า เนื่องจากเหตุผลใด

นายทินกร แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนงาน จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ บ้านกุดคำ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๓,๙๗๘,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๑๐,๗๖๕.๒๖ บาทคงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๑,๘๖๘,๑๕๔.๗๔ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลดำเนินงานพบว่า งานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คืองานขุดลอก และงานก่อสร้างอาคารประกอบ ซึ่งงานขุดลอกดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ปัจจุบันคงเหลืองานก่อสร้างอาคารประกอบ การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาหน้าท่วม จึงทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ โดยโครงการชลประทานอุดรธานีได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบส่วนที่เหลือ

นายทินกร แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

กิจกรรมขุดลอกหนองบ่อหอ มี ๒ กิจกรรม ได้แก่งานขุดลอก และงาน
ก่อสร้างอาคารประกอบ ซึ่งงานขุดลอก ผลการดำเนินงานได้ ๑๐๐% แล้ว
คงเหลืออาคารประกอบ และอาคารท่อน้ำเท่านั้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

ประธาน

สัญญาสิ้นสุด ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งค่าปรับน่าจะเกิน ๑๐ % แล้ว หน่วย
ดำเนินงานต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

นายทินกร แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

โครงการชลประทานได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
ดำเนินการได้ ๙๕ % และเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
วาระที่ ๔.๑ งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

วาระที่ ๔.๒ งบประมาณตาม พรบ. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เลขานุการ

การชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยขออนุญาต
ที่ประชุมสรุปหัวข้อการประชุม วาระ ๔.๑ และ วาระ ๔.๒ ไปพร้อมกัน คือ

วาระ ๔.๑ จะเป็นงบประมาณ ที่เสนอขอไปทั้งหมด ๑,๐๙๖,๑๑๙,๔๐๐
บาท โดยเสนอผ่านการกลั่นกรองจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งต่อไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณารายละเอียด
และความพร้อมของโครงการ

วาระที่ ๔.๒ งบประมาณคงเหลือที่ต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ
จำนวน ๓๘๕,๕๓๔,๒๐๐ บาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันทราบว่ากำหนดกรอบเวลา
การชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ได้รับการ
ประสานเป็นการภายในว่าจะมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ
เป็นวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

จะได้ติดตามความคืบหน้าในการจัดประชุม ดังกล่าวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยขอเรียนข้อมูลในส่วนของงบประมาณ ๓๘๕,๕๓๔,๒๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

- จังหวัดอุดรธานี ๔๓,๒๖๗,๔๐๐ บาท
- จังหวัดหนองบัวลำภู ๕๔,๖๓๘,๘๐๐ บาท
- จังหวัดเลย ๗๒,๕๙๗,๐๐๐ บาท
- จังหวัดบึงกาฬ ๘๓,๐๓๑,๐๐๐ บาท
- จังหวัดหนองคาย ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสามารถแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๓๖๑,๔๔๕,๒๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน จำนวน ๓๐๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕๕,๒๑๗,๒๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และการบริการ งบประมาณ ๑๙,๐๘๙,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดไม่ผ่านการพิจารณา จากการประสานกับส่วนกลาง เหตุผลที่โดนปรับลดงบประมาณ คือ การขาดความพร้อมของโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ขาด พร ๔,พร ๕ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงบประมาณ จึงได้ตัดลดงบประมาณเนื่องจากเหตุผลด้านความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือสั่งการ/ข้อระเบียบ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ตัวนที่สุดที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. แจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯ ที่มีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งกรณีที่มีผลกระทบต่อแผนฯ และไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการในกรณีดังกล่าวให้ครบถ้วน และจัดส่งคำขอให้สำนักงาน ก.พ.ร.

เลขานุการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อรวบรวมคำขอการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ซึ่งคงเหลือเงินงบประมาณเหลือจ่าย รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจังหวัดขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายฯ รายละเอียด ดังนี้

(๑) จังหวัดอุดรธานี

ขอใช้งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) กิจกรรม : จำหน่ายติดตั้งเครื่องชั่ง ขนาด ๓ X ๘ เมตร พิกัด ๕๐ ตัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรมีการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและเพิ่มบทบาทจากผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร เป็นสหกรณ์ที่สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเกษตรกร หรือเกษตรกรกรทั่วไป ดำเนินงานโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

ประธาน

ในส่วนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่มียอดเงินเหลือจ่ายเลยใช้หรือไม่ และวงเงินที่ขอใช้ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ด้วยหรือไม่

เลขานุการ

ได้ประสานกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยดูจาก พรบ.โอนกลับ ประกอบกับเป็นเงินเหลือจ่ายที่เป็นงบดำเนินงานไม่ใช้งบลงทุนที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้

นายสมชาติ แจงกลาง

(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่าย วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งขนาด ๓ X ๘ เมตร พิกัด ๕๐ ตัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการซึ่งได้รับการจัดไปแล้วในส่วนของลานตาก สำหรับยั้งฉางของเดิมมีอยู่แล้ว แต่ยังมีขาดตาชั่ง ก็จะครบทั้งหมด ซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ และสามารถดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอมีจำนวนสมาชิก ๓,๐๐๐ คน
 ทุนดำเนินการประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทเศษ มีเงินทุนหมุนเวียนในรอบปี
 ที่ผ่านมา จำนวนถึง ๓๐๐ ล้านบาท โดยมีธุรกิจรับซื้อ ข้าว มันสำปะหลัง
 และโคขุน โดยถ้าได้รับการจัดสรรเครื่องจักรแล้วจะดำเนินการซื้อมันสำปะหลังจาก
 สมาชิกในกลุ่ม เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นมันสะอาด เพื่อจำหน่ายให้กับ
 สมาชิกที่เลี้ยงโคขุน โดยปัจจุบันสมาชิกได้ซื้อมันสำปะหลังจากเอกชนในราคา
 ที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าสหกรณ์รับซื้อแล้วแปรรูปเองก็จะทำให้ราคาถูกลง เป็นการลด
 ต้นทุนในการผลิตลง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**๕.๒ เพื่อพิจารณาติดตามสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มจังหวัดฯ**

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	(คงเหลือจาก พรบ.โอนกลับ)	ค้างจ่าย		
บึงกาฬ	๙๖,๘๙๙,๒๐๐	๓๖,๐๘๒,๕๐๐	๖๐,๑๔๑,๒๗๐	๕๙.๓๔
เลย	๑๒๔,๗๑๘,๐๐๐	๘๙,๙๗๖,๐๐๐	๓๔,๐๒๐,๙๖๔.๐๐	๒๖.๖๐
หนองคาย	๖๑,๐๓๒,๐๔๐	๕,๐๗๒,๖๒๐	๕๔,๙๕๐,๒๕๘.๐๐	๘๒.๐๓
หนองบัวลำภู	๖๕,๓๖๒,๓๐๐	๖๑,๙๙๑,๒๐๐	๓,๐๔๑,๑๐๐	๔.๑๙
อุดรธานี	๕๘,๗๗๕,๙๕๙	๖,๕๑๓,๕๙๕	๓๗,๒๐๘,๐๗๐	๔๐.๗๒
รวม	๔๐๖,๗๘๗,๔๙๙	๑๙๙,๖๓๕,๙๑๕	๑๘๙,๔๐๑,๖๖๒	๔๖.๕๖

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ
 โครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ (รายละเอียด
 ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่เสนอมาพร้อม
 นี้)

นายจำรัส นาแฉล้ม
 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 ยุทธศาสตร์และข้อมูล
 เพื่อการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
 บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๐,๑๔๑,๒๗๐ บาท คงเหลือ
 ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๖,๐๘๒,๕๐๐ บาท ได้แก่
 - โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าชายแดน
 ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ CS.๐๑๐๐ ตอนหนองหึ่ง-เหล่าหลวง อำเภอเซกา
 จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๙+๑๑๓ ระยะทาง ๒.๑๑๓
 กิโลเมตร งบประมาณ ๓๙,๕๐๗,๒๐๐ บาท วงเงินงบประมาณในสัญญา
 ๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔
 มกราคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานได้ ๔๐% เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๐๒,๕๐๐ บาท

คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๔๔๗,๕๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คือการปรับปรุงระยะทาง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดคำสมบูรณ์ งบประมาณ ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท วงเงินงบประมาณในสัญญา ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงานได้ ๖๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒,๖๓๕,๐๐๐ บาท เหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องมาจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงไม่ยอมให้เข้าพื้นที่ดำเนินงาน แต่ปัจจุบันได้มีการทำความเข้าใจ และเห็นชอบให้ดำเนินการได้แล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบัญญัติ ศรีอุทัย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จังหวัดเลย มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๐๒๐,๙๖๔ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘๙,๙๗๖,๐๐๐ บาท ได้แก่

- ทางจักรยานตอน ๑ เส้นทาง เมืองเลย-สนามบิน สายทาง ๒๐๑ ตอน ควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน - ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๒๕+๔๕๐ - กม. ๓๒๘+๙๕๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๗๕๓,๗๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๙,๗๒๗,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๕๓.๕๓ % ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างลงชั้นหินคลุก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

- ทางจักรยานตอน ๒ เส้นทาง สนามบิน - ปากปวน สายทาง ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน-ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๒๑+๙๕๐-กม.๓๒๕+๔๕๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๗๓๙,๓๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๖,๖๘๔,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๕๕.๕๕ % ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างลงชั้นหินคลุก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

- พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอาเซียน สายทาง ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ปากชม - เชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่าง กม. ๑๖๑+๐๐๐ - กม. ๑๖๓+๖๘๐ ระยะทาง ๒.๖๘๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๑,๔๑๙,๘๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๓๐,๖๑๕,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๒๕.๐๖ % ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างลงชั้นหินคลุก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านปากปวน – บ้านปากนา (ทางเลี่ยงเมือง) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๓๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๓๗ % ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างลงชั้นหินคลุก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย

จังหวัดหนองคาย มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔,๙๙๐,๒๕๙ บาท
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๕,๐๗๒,๖๒๐ บาท ได้แก่

- โครงการจัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๔,๐๐๙,๕๐๐ บาท สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๓๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว ๙๔๐,๕๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุปผา ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ก่อสร้างห้องน้ำ ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๒,๗๔๐,๕๐๐ บาท สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๓๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๗๖,๘๘๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมบุญ ศรีเวช
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๐๔๑,๑๐๐ บาท
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๖๑,๙๙๑,๒๐๐ บาท ได้แก่

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย นก. ๔๐๒๒แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ - บ้านอุบมุง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๘๙๗,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนาคำไฮ - วังสำราญ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างกม.๖๙+๐๐๐ - กม. ๗๑+๕๕๔ ระยะทาง ๒.๕๕๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๘,๖๔๐,๓๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๕๔,๘๗๙,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ๒๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

- ชุดลอกค่าปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกเต่าโต้ งบประมาณ ๒,๓๘๗,๔๐๐ บาท ส่งมอบงานจ้างแล้ว แต่คณะกรรมการไปตรวจรับงานยังไม่ถูกต้องตามโครงการ

- โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำลังดำเนินงานตามโครงการ

- โครงการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract farming) งบประมาณ ๑,๑๒๑,๓๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

จังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗,๒๐๘,๐๗๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๙,๑๒๘,๗๔๙ บาท ได้แก่

- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกหินตั้ง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และก่อสร้างอาคารเรือนนอน) งบประมาณ ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๐,๒๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑,๗๘๗,๘๐๐ บาท กำลังส่งมอบงานในงานงวดที่ ๓

- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ตำบลขอนแก่น อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และก่อสร้างเรือนนอน) งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๙๙ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีปัญหาในเรื่องความแข็งแรงของห้องน้ำในอาคารเรือนนอน และได้มีการแก้ไขปรับปรุงแบบในสัญญาใหม่ จึงยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

- โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

- โครงการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ ๕,๘๓๐,๗๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๐๔,๒๑๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ

ขอรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหลังจากที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี และในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วรัญญารีสอร์ท จังหวัดเลย โดยได้มีการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมซึ่งฝ่ายเลขานุการกำลังประมวลผลข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กับทางอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการแจ้งการจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเป็นทางการ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งแนวทางในการจัดทำต่อไป และในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาพัฒนาฯ ได้เชิญผู้แทนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน หลังวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทางฝ่ายเลขานุการจะได้ร่างแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งให้จังหวัดเป็นฝ่ายดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ ไม่สามารถดำเนินการได้เองต้องรอจังหวัดดำเนินการเมื่อได้รับการตอบรับแล้ว กลุ่มจังหวัดฯ ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นกลุ่มจังหวัดฯ จะได้นำเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสุริยัน เหล่าสุอาจ
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ๑

เนื่องจากเวลาที่มีจำกัด การประชุมกลุ่มย่อยอาจจะไม่ได้สาระสำคัญที่ครบถ้วน และควรจัดให้มีเลขาฯ ประจำกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมฯ ด้วย

ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการประชุมวันนี้ ได้เวลาสมควรขอปิดประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบถือปฏิบัติ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด